








## Zeitliche Einordnung der Baumaßnahmen/ Vorwegmaßnahmen und Verkehrsführungen

Verkehrsführung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			<div style="background-color: #4f81bd; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> 09/ 2018 bis 04/ 2020 Leitungsverlegung (Gas, Wasser, Strom, Telekom)						
			<div style="background-color: #4f81bd; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> 07 bis 10/ 2020 Ertüchtigung Bei der Lohmühle						
			<div style="background-color: #4f81bd; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> 10 bis 11/ 2020 Baufeldfreimachung Oberleitungsanlage						
					<div style="background-color: #c0392b; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> 03/ 2021 bis 10/ 2022 Herstellung BW Ost in verschobener Lage				
						<div style="background-color: #c0392b; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> 10/ 2022 bis 04/ 2024 Herstellung BW West			
							<div style="background-color: #c0392b; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> 04 bis 10/ 2024 Querverschub BW Ost		
								<div style="background-color: #4f81bd; width: 100%; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> 10/ 2024 bis 03/ 2025 Rückbau Baubehelfe	